

週間工程

2025年8月21日

※除去作業進捗 (m³/日施工数量) (%) / 累積出来高

18	月	5階・4階・3階・2階養生確認・負圧確認	終日
19	火	3階(0m ³ /0%)・2階(12.84m ³ /20%) 試験除去作業 作業員5名 第三者機関空气中濃度測定(除去作業中) 県・第三者機関空气中濃度測定(除去作業中)	10:30~12:00/13:00~15:00 敷地境界8点、排気口4点、出入口4点 敷地境界4点、排気口4点
20	水	5階・4階・3階・2階養生確認・負圧確認 近隣説明会	終日
21	木	5階・4階・3階・2階養生確認・負圧確認	終日
22	金	3階(60.72m ³ /40%)・2階(38.52m ³ /80%) 除去作業 作業員10名 第三者機関空气中濃度測定(除去作業中)	9:00~10:00/10:30~12:00/13:00~15:00/15:30~16:30 敷地境界11点、排気口4点、出入口4点
23	土	5階・4階・3階・2階養生確認・負圧確認	終日
24	日	3階(15.18m ³ /50%)・2階(12.84m ³ /100%) 除去作業 作業員15名 3階・2階飛散防止剤散布(残124.92m ³) 作業員3名 3階層間部密閉養生 作業員12名 5階(37.95m ³ /75%) 除去作業 作業員15名 第三者機関空气中濃度測定(除去作業中) 第三者機関空气中濃度測定(2階・養生撤去前)	9:00~10:00/10:30~12:00 13:00~14:00 13:00~14:00 14:00~16:30 敷地境界11点、排気口4点、出入口4点 作業エリア内1点
25	月	2階養生撤去・最終清掃 作業員5名 5階(37.95m ³ /100%)・4階(30.36m ³ /20%) 除去作業 作業員10名 第三者機関空气中濃度測定(除去作業中)	9:00~10:00/10:30~12:00 9:00~10:00/10:30~12:00/13:00~15:00/15:30~16:30 敷地境界11点、排気口3点、出入口3点
26	火	4階(75.9m ³ /70%) 除去作業 作業員10名 第三者機関空气中濃度測定(除去作業中)	9:00~10:00/10:30~12:00/13:00~15:00/15:30~16:30 敷地境界11点、排気口3点、出入口3点
27	水	4階(45.54m ³ /100%)・3階(30.36m ³ /70%) 除去作業 作業員10名 第三者機関空气中濃度測定(除去作業中)	9:00~10:00/10:30~12:00/13:00~15:00/15:30~16:30 敷地境界11点、排気口3点、出入口3点
28	木	3階(45.54m ³ /100%) 除去作業 作業員10名 5階・4階・3階飛散防止剤散布(394.68m ³ /4名) 第三者機関空气中濃度測定(除去作業中) 第三者機関空气中濃度測定(5階・4階・3階養生撤去前)	9:00~10:00/10:30~12:00/13:00~14:00 14:00~16:30 敷地境界11点、排気口3点、出入口3点 作業エリア内3点
29	金	5階・4階・3階養生撤去・最終清掃 第三者機関空气中濃度測定(除去作業後)	9:00~10:00/10:30~12:00/13:00~15:00/15:30~16:30 敷地境界11点、作業エリア内3点
30	土	解体準備作業	
31	日	全 休 日	

吹付け材総面積 519.6m²

内訳 5階 151.8m² / 4階 151.8m² / 3階 151.8m² / 2階 104.2m²

※5階 75.9m²除去作業済み

黒字 : 養生・負圧確認
赤字 : 石綿除去作業日
青字 : 神奈川県検査日
緑字 : 第三者機関検査日